

## 1. SOLUCIONES URBANO HABITACIONALES SECTOR SANTA OLGA

Considera damnificados de los sectores de Santa Olga, Los Aromos, Molino Viejo y Altos de Morán.

### Total, Catastro Zona Urbana 982

Damnificados no sujetos de subsidio Minvu<sup>1</sup> 74

Damnificados con atención privada 77

Damnificados con subsidios anteriores entregados Minvu 10

Damnificados sujetos de atención Minvu 821.

### Atención MINVU: 821 damnificados

-Universo Daños Reparables 3

-Universo Daños No Reparables 818:

#### - **Universo a gestionar con subsidios Minvu (821):**

- **Reparación de viviendas (3):**

- Tarjeta Banco de Materiales: Entregadas (3), **(3 terminadas)**.

- **Reposición de viviendas en sitio residente (368):**

- Beneficiados **(368)**; Subsidios Vigentes **(368)**; **265** Obras se encuentran ejecutadas con recepción DOM; **38** Terminadas Sin Recepción DOM, **57** En Ejecución considerando los 2 Cambios de modalidad AVC para aplicación DS19 En Ejecución y **2** viviendas sin entrega.

- **Reposición de viviendas mediante un subsidio de adquisición (189):**

- Beneficiados **(189)**, Renunciado **(1)**, **176** de los subsidios asignados ya se encuentran aplicados, **1** asociados a proyectos en Ejecución y **11** En búsqueda de vivienda.

- **Beneficiado CNT DS49 (261\*):**

\*Cupos Totales CNT **270**

- Beneficiados CNT **256** Familias Urbano; Todos Nominados
- Renuncias por reemplazos CNT **5** Familias.

**\*13** familias que renuncian a AVC Rural o se habilitan de rural y se incorporan a CNT Santa Olga; y **1** familia reemplazada según resolución 186, que no está dentro del catastro autorizada por nivel central. Todas nominadas.

Avance Obras CNT:

- Etapa de 150 viviendas Terminadas con Recepción.

- Etapa de 120 viviendas Terminadas con Recepción.

---

<sup>1</sup> Se entenderá como damnificados No sujetos de atención MINVU: 1) Damnificados con una propiedad o más de carácter habitacional no siniestrada por la catástrofe asociada -Incendios Forestales enero 2017 2) Damnificados que no cuenten con Ficha Básica de Emergencia del Ministerio del interior (FIBE) producto de la catástrofe asociada 3) Damnificados que declaren voluntariamente y/o con respaldo fundado, no tener o no poder utilizar algún tipo de subsidios MINVU para damnificado 4) Damnificados que producto de procesos masivos de llamados, quedan en situación inubicables.

## REPORTE AVANCES PLAN RECONSTRUCCIÓN INCENDIOS FORESTALES 2017 MAULE Noviembre 2021

### Resumen Urbano por Modalidad

Modalidad	Familias por atender	Subsidios Asignados	Subsidios renunciados – no vigentes	Soluciones habitacionales vigentes	Soluciones habitacionales vigentes			Subsidios sin asignar
					Ejecutadas	En ejecución	Sin inicio	
Santa Olga - Banco de Materiales	3	3	0	3	3	0	0	0
Santa Olga - Construcción Sitio Propio	368	368	0	368	265	97**	6	0
Santa Olga - Construcción Nuevos Terrenos	274	274	5	269*	269*	0	0	0
Santa Olga - Adquisición	189	189	1	188	176	12	0	0
<b>Total</b>	<b>834</b>	<b>834</b>	<b>6</b>	<b>828</b>	<b>713</b>	<b>119</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
%	100,0%	100,0%	0,72%	100,0%	86,117%	13,16%	0,72%	0%

\*Según resolución 186 fecha 04-03-2020 se reemplazó beneficiario CNT por familia que no pertenece a catastro autorizado por Nivel Central con lo que se completan las 270 familias totales del CNT Santa Olga. \*\* Los 98 En Ejecución incluyen 2 familias cambio de modalidad AVC para aplicar en Proyecto DS19.0

### Resumen Urbano por Etapa de Pavimentación

#### Santa Olga

Santa Olga	Número de Viviendas Contrato	Sin Inicio			En Ejecución	Terminadas		Renunciados	Entregadas
		Sin Trámite Permiso (carpeta sin ingreso DOM)	Permiso en Trámite (Carpeta en DOM)	Con Permiso Edificación	Sin Terminar (menor al 95%)	Terminadas sin DOM (95% al 100%)	Con Recepción DOM/SERVIU	Renunciados	
1	49	0	0	0	2	1	46	0	46
2	73	0	0	0	7	6	60	0	60
3	74	0	0	2	8	7	57	0	56
4	30	0	0	0	9	3	18	0	18
<b>Total Santa Olga</b>	<b>226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>181</b>	<b>0</b>	<b>180</b>

#### Los Aromos

Los Aromos	Número de Viviendas Contrato	Sin Inicio			En Ejecución	Terminadas		Renunciados	Entregadas
		Sin Trámite Permiso (carpeta sin ingreso DOM)	Permiso en Trámite (Carpeta en DOM)	Con Permiso Edificación	Sin Terminar (menor al 95%)	Terminadas sin DOM (95% al 100%)	Con Recepción DOM/SERVIU	Renunciados	
1	61	0	0	0	10	10	41	0	41
2	28	1	0	0	5	5	17	0	17
3	34	1	0	1	15	5	12	0	11
<b>Total Los Aromos</b>	<b>123</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>69</b>

#### Altos de Moran

Altos de Morán	Número de Viviendas Contrato	Sin Inicio			En Ejecución	Terminadas		Renunciados	Entregadas
		Sin Trámite Permiso (carpeta sin ingreso DOM)	Permiso en Trámite (Carpeta en DOM)	Con Permiso Edificación	Sin Terminar (menor al 95%)	Terminadas sin DOM (95% al 100%)	Con Recepción DOM/SERVIU	Renunciados	
No Aplica Contrato	14	1	0	0	1	0	12	0	12

#### Fuera Etapas de Pavimentación

Fuera Etapa Pavimentación	Número de Viviendas Contrato	Sin Inicio			En Ejecución	Terminadas		Renunciados	Entregadas
		Sin Trámite Permiso (carpeta sin ingreso DOM)	Permiso en Trámite (Carpeta en DOM)	Con Permiso Edificación	Sin Terminar (menor al 95%)	Terminadas sin DOM (95% al 100%)	Con Recepción DOM/SERVIU	Renunciados	
S/N	5	0	0	0	0	1	4	0	4

	Total	Sin Inicio			Ejecución	Terminadas		Renunciados	Entregadas
<b>Total Familias CON SUBSIDIO</b>	<b>368</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>57</b>	<b>38</b>	<b>267</b>	<b>0</b>	<b>265</b>

**REPORTE AVANCES**  
**PLAN RECONSTRUCCIÓN INCENDIOS FORESTALES 2017 MAULE**  
**Noviembre 2021**

**Resumen Mensual Santa Olga.**

Reporte	Beneficiados	Subsidios Vigentes	Terminadas Sin DOM	Ejecutadas con DOM	Sin Entregar	En Ejecución	Sin Inicio
Enero 2019	369	368	43	71	0	92	162
Febrero 2019	369	368	40	76	7	90	155
Marzo 2019	368	367	36	81	8	91	151
Abril 2019	369	367	41	90	5	81	150
Mayo 2019	367	367	44	93	10	73	147
Junio 2019	367	367	44	102	1	81	139
Julio 2019	367	367	48	107	2	75	135
Agosto 2019	368	368	57	111	3	66	131
Septiembre 2019	368	368	63	115	2	63	125
Octubre 2019	368	368	65	119	2	68	114
Noviembre 2019	368	368	55	136	5	71	101
Diciembre 2019	368	368	51	152	0	72	93
Enero 2020	368	368	38	168	2	81	79
Febrero 2020	368	368	34	171	6	94	63
Marzo 2020	368	368	37	180	2	91	58
Abril 2020	368	368	34	185	1	98	50
Mayo 2020	368	368	35	190	1	108	34
Junio 2020	368	368	49	191	0	96	32
Julio 2020	368	368	51	193	1	90	33
Agosto 2020	368	368	46	200	6	91	25
Septiembre 2020	368	368	56	206	1	82	23
Octubre 2020	368	368	61	207	2	77	21
Noviembre 2020	368	368	61	212	2	74	19
Diciembre 2020	368	368	59	212	6	74	17
Enero 2021	368	368	62	214	4	72	16
Febrero 2021	368	368	56	224	3	70	15
Marzo 2021	368	368	55	227	2	69	15
Abril 2021	368	368	56	229	2	69	12
Mayo 2021	368	368	57	235	2	62	12
Junio 2021	368	368	51	246	1	61	9
Julio 2021	368	368	46	255	0	59	8
Agosto 2021	368	368	40	260	2	59	7
Septiembre 2021	368	368	40	260	2	59	7
Octubre 2021	368	368	37	263	3	58	7
Noviembre 2021	368	368	38	265	2	57	6

**Resumen Mensual Santa Olga viviendas entregadas TOTAL**

Corresponden al total general de viviendas entregadas, todas con recepción por comisión Serviu pero que cuentan algunas de ellas con expediente de solicitud de Recepción Definitiva de Obras en trámite. Indicar quien autoriza la ocupación provisoria de las viviendas es empresa constructora/ATL, dado son responsables de la ejecución del proyecto hasta la obtención de la Recepción DOM.

Estado administrativo	Estado Obra		
Con recepción DOM/ Sin recepción DOM	Terminada	Terminada Sin Recepción DOM	Total general
Entregada Con DOM	265		265
Entregada Sin DOM		31	31
<b>Total general</b>	<b>265</b>	<b>31</b>	<b>296</b>

## 2. SOLUCIONES SECTOR RURAL DISPERSO

### El total del catastro Zona rural es de 768

Damnificados no sujetos de subsidio Minvu<sup>2</sup> 154

Damnificados con subsidios anteriores entregados Minvu 24

Damnificados con atención privada 199

Damnificados sujetos de atención Minvu 391

### Avance en soluciones habitacionales sector rural disperso:

Considera reparación de viviendas, reposición de viviendas en sitio residente y a través de la adquisición de viviendas (para quienes no disponen de sitio y/o deciden relocalizarse). Se considera la atención directa mediante la aplicación de subsidios Minvu, así como la atención indirecta en convenio con aportes del sector privado.

#### - **Universo a gestionar con subsidios Minvu (391):**

##### ○ Reparación de viviendas (35):

▪ Tarjeta Banco de Materiales: todas entregadas (31), con proveedores en convenio **(31 terminadas)**.

▪ Subsidios de reparación con proyecto de la comuna de Chanco (4); todos con subsidios Asignados, **(3)Obras Terminadas y (1) En Trámite de Renuncia.**

○ Reposición de viviendas en sitio residente (204): Beneficiados **(204)**, Terminados con recepción DOM **(193)**/ obras en ejecución**(4)** / con subsidio, proyecto y sin inicio de obras **(2)** , Trámite de Renuncia**(5)**.

Reposición de viviendas mediante un subsidio de adquisición (139): destinado a la atención de damnificados que no pueden acreditar terreno: ya cuentan con subsidio asignado **139** damnificados, **2** familias Renunciaron a Subsidio. **132** de estos subsidios ya se encuentra aplicados considerando **1** que aplicó subsidio Minvu AVC anterior a Incendios.

○ Beneficiado CNT DS49 (13): familias que renuncian a AVC Rural o se habilitan de rural y se incorporan a CNT Santa Olga.

#### - Soluciones gestionadas por sector privado (199):

Corresponden a casos serán atendidos a través del sector privado (ya sea porque no pueden recibir un subsidio Minvu y/o porque se han vinculado directamente a las soluciones privadas); entre ellas (50) las que serán atendidas a través del convenio con Minera Collahuasi; 8 Con obra Terminada Sin Recepción y algunas observaciones; 42 Terminadas con Recepción DOM.

De los 149 restantes: 115 tienen una solución terminada / 13 con obras en Ejecución / 21 casos en que se desconoce el estado de avance.

Resumen de avances sector rural disperso: para un universo de 590 damnificados que recibirán una solución con un subsidio de reparación, reposición de viviendas y /o con aporte del sector privado:

---

<sup>2</sup> Se entenderá como damnificados No sujetos de atención MINVU: 1) Damnificados con una propiedad o más de carácter habitacional no siniestrada por la catástrofe asociada -Incendios Forestales enero 2017 2) Damnificados que no cuenten con Ficha Básica de Emergencia del Ministerio del interior (FIBE) producto de la catástrofe asociada 3) Damnificados que declaran voluntariamente y/o con respaldo fundado, no tener o no poder utilizar algún tipo de subsidios MINVU para damnificado 4) Damnificados que producto de procesos masivos de llamados, quedan en situación inubicables.

## REPORTE AVANCES

### PLAN RECONSTRUCCIÓN INCENDIOS FORESTALES 2017 MAULE

#### Noviembre 2021

- El 100 % del universo, tiene un subsidio asignado y/o está vinculado a una solución privada en desarrollo (590).
- El 87,45% tiene una solución terminada (516).
- El 5,08% tiene obras en ejecución (30).

#### Resumen Rural Disperso por Modalidad

Modalidad	Familias por atender	Subsidios Asignados	Subsidios renunciados – no vigentes –	Soluciones habitacionales vigentes	Soluciones habitacionales vigentes			Subsidios sin asignar
					Ejecutadas	En ejecución	Sin inicio	
SRD - Banco de Materiales	35	35	1	34	34	0	0	0
SRD - Construcción Sitio Propio	204	204	5	199	193	4	2	0
SRD - Adquisición	139	139	2	137	132	5	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>8</b>	<b>370</b>	<b>359</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,12%</b>	<b>100,0%</b>	<b>97,03%</b>	<b>2,43%</b>	<b>0,54%</b>	<b>0,0%</b>

#### Resumen Rural Disperso por Comuna:

##### Hualañé

Comuna	Familias a Atender	Subsidios Asignados	Subsidios Renunciados	Subsidios Vigentes	Por Iniciar	En Ejecución	Terminado
Hualañé	7	7	0	7	0	0	7
Banco de Materiales	2	2	0	2	0	0	2
Construcción en Sitio Propio	4	4	0	4	0	0	4
Construcción en Nuevos Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Vivienda	1	1	0	1	0	0	1

##### Cauquenes

Comuna	Familias a Atender	Subsidios Asignados	Subsidios Renunciados	Subsidios Vigentes	Por Iniciar	En Ejecución	Terminado
Cauquenes	45	45	0	45	0	0	45
Banco de Materiales	6	6	0	6	0	0	6
Construcción en Sitio Propio	28	28	0	28	0	0	28
Construcción en Nuevos Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Vivienda	11	11	0	11	0	0	11

##### Constitución

Comuna	Familias a Atender	Subsidios Asignados	Subsidios Renunciados	Subsidios Vigentes	Por Iniciar	En Ejecución	Terminado
Constitución	227	227	5	222	1	9	212
Banco de Materiales	22	22	0	22	0	0	22
Construcción en Sitio Propio	88	88	3	85	1	4	80
Construcción en Nuevos Terrenos	11	11	0	11	0	0	11
Adquisición de Vivienda	106	106	2	104	0	5	99

##### Empedrado

Comuna	Familias a Atender	Subsidios Asignados	Subsidios Renunciados	Subsidios Vigentes	Por Iniciar	En Ejecución	Terminado
Empedrado	46	46	1	45	0	0	45
Banco de Materiales	0	0	0	0	0	0	0
Construcción en Sitio Propio	31	31	1	30	0	0	30
Construcción en Nuevos Terrenos	2	2	0	2	0	0	2
Adquisición de Vivienda	13	13	0	13	0	0	13

**REPORTE AVANCES**  
**PLAN RECONSTRUCCIÓN INCENDIOS FORESTALES 2017 MAULE**  
**Noviembre 2021**

**Chanco**

Comuna	Familias a Atender	Subsidios Asignados	Subsidios Renunciados	Subsidios Vigentes	Por Iniciar	En Ejecución	Terminado
Chanco	9	9	2	7	0	0	7
Banco de Materiales	4	4	1	3	0	0	3
Construcción en Sitio Propio	5	5	1	4	0	0	4
Construcción en Nuevos Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Vivienda	0	0	0	0	0	0	0

**Maule**

Comuna	Familias a Atender	Subsidios Asignados	Subsidios Renunciados	Subsidios Vigentes	Por Iniciar	En Ejecución	Terminado
Maule	2	2	0	2	0	0	2
Banco de Materiales	0	0	0	0	0	0	0
Construcción en Sitio Propio	2	2	0	2	0	0	2
Construcción en Nuevos Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Vivienda	0	0	0	0	0	0	0

**Molina**

Comuna	Familias a Atender	Subsidios Asignados	Subsidios Renunciados	Subsidios Vigentes	Por Iniciar	En Ejecución	Terminado
Molina	1	1	0	1	0	0	1
Banco de Materiales	0	0	0	0	0	0	0
Construcción en Sitio Propio	1	1	0	1	0	0	1
Construcción en Nuevos Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Vivienda	0	0	0	0	0	0	0

**Parral**

Comuna	Familias a Atender	Subsidios Asignados	Subsidios Renunciados	Subsidios Vigentes	Por Iniciar	En Ejecución	Terminado
Parral	10	10	0	10	0	0	10
Banco de Materiales	0	0	0	0	0	0	0
Construcción en Sitio Propio	8	8	0	8	0	0	8
Construcción en Nuevos Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Vivienda	2	2	0	2	0	0	2

**San Javier**

Comuna	Familias a Atender	Subsidios Asignados	Subsidios Renunciados	Subsidios Vigentes	Por Iniciar	En Ejecución	Terminado
San Javier	44	44	0	44	1	0	43
Banco de Materiales	1	1	0	1	0	0	1
Construcción en Sitio Propio	37	37	0	37	1	0	36
Construcción en Nuevos Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de Vivienda	6	6	0	6	0	0	6

Nota: El Resumen Comunal corresponde al total de familias Rurales, por lo que los Totales de Familias por Atender, Subsidios Asignados, Subsidios vigentes y Ejecutados incluyen las 13 Familias Rurales que se incorporaron a CNT.

**ESTADO GENERAL DE SUBSIDIOS HABITACIONALES URBANO – RURAL**

	Familias por atender	Subsidios Asignados	Subsidios renunciados – no vigentes –	Soluciones habitacionales vigentes	Soluciones habitacionales vigentes			Subsidios sin asignar
					Ejecutadas	En ejecución	Sin inicio	
<b>TOTAL URBANO/RURAL</b>	<b>1212</b>	<b>1212</b>	<b>14</b>	<b>1198</b>	<b>1072</b>	<b>118</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
<b>%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>89,5%</b>	<b>9,8%</b>	<b>0,7%</b>	<b>0,0%</b>

### 3. ESPACIOS PUBLICOS Y OBRAS URBANAS

Plan Urbano Integral, instrumento de gestión territorial, para consolidar urbanización y garantizar habitabilidad y espacios públicos, se complementa con la inversión intersectorial pública y privada.

- I. CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD:** Pavimentación de calzadas y veredas: da factibilidad a la construcción de viviendas; consolida y regulariza la vialidad existente previa al incendio, se complementa con el proyecto de nueva red de agua potable rural (MOP) y de alcantarillado (SUBDERE - Municipalidad).

#### II. Avance Pavimentación:

Sector	Descripción	Porcentaje de avance según etapa
<b>Santa Olga</b>	Los cuatro contratos de pavimentación se encuentran finalizados. Última etapa para ejecución de calle de acceso de Santa Olga, pasaje, plaza y veredas se encuentra en reevaluación. A licitar en 2021	Etapa 1: 100% Etapa 2: 100% Etapa 3: 100% Etapa 4: 100% Etapa 5: 100%
<b>Los Aromos</b>	La primera etapa se encuentra ejecutada en un 100%, quedando tres contratos en ejecución. La última etapa corresponderá a la ejecución de veredas.	Etapa 1: 100% Etapa 2: 100% Etapa 3: 100% Etapa 4: 100%

#### Resumen por contratos Santa Olga:

ETAPA Por Contrato	OBRAS	MONTO (M\$) inicial	CONSTRUCTORA	FECHA INICIO	DURACIÓN	FECHA TÉRMINO	MODIFICACIÓN	MONTO (M\$) FINAL	% AVANCE FINANCIERO
1	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES	338.309	DEFLUV	02-08-2017	90	31-10-2017	Aumento contrato + obras extraordinarias	327.933	100%
2	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES	490.325	DEFLUV	16-10-2017	150	15-03-2018	Aumento contrato + obras extraordinarias	1.516.094	100%
2	MUROS DE CONTENCIÓN	888.519	DEFLUV	16-10-2017	150	28-01-2018	Aumento contrato + obras extraordinarias		100%
3	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES	514.566	JORGE CAMPOS	17-10-2017	150	16-03-2018	Aumento contrato + obras extraordinarias	2.299.820	100%
3	MUROS DE CONTENCIÓN	1.457.470	JORGE CAMPOS	17-10-2017	150	28-12-2018	Aumento contrato + obras extraordinarias		100%
4	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES	195.494	DEFLUV	28-02-2018	90	26-11-2018	Aumento contrato + obras extraordinarias	946.397	100%
4	MUROS DE CONTENCIÓN	533.857	DEFLUV	28-02-2018	90	28-12-2018	Aumento contrato + obras extraordinarias		100%
	MUROS VARIOS SECTORES	342.438	DEFLUV	02-05-2019	120	30-12-2019	Aumento de plazo y obras	442.883	100%
5	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES	121.411	DEFLUV	02-01-2020	120	30-04-2020	Aumento de obra, disminución de obras y obras extraordinarias	139.328	100%
5	MUROS DE CONTENCIÓN	798.801	AMULÉN	16-12-2019	240	11-08-2020	Aumento de plazo y obras	957.765	100%
6	MUROS DE CONTENCIÓN <sup>1</sup>	794.884	AMULÉN	18-01-2021	150 + 90	14-09-2021	Aumento de obra y aumento de plazo	839.940	96,29%

1. Proyecto con avance físico 100% a espera de Recepción Serviu. Se mantiene porcentaje de avance financiero, debido a que se encuentra supeditado a la recepción de las obras.

**REPORTE AVANCES**  
**PLAN RECONSTRUCCIÓN INCENDIOS FORESTALES 2017 MAULE**  
**Noviembre 2021**

**Etapas sin licitar Santa Olga:**

- 6ta etapa Santa Olga Mejoramiento vías locales: Compete la pavimentación de calle Santa Olga (acceso), pasaje Santa Olga, veredas del loteo y plaza de Santa Olga. Fue aprobado el RS en MIDESO, se cuenta con identificación presupuestaria.
- El presupuesto identificado corresponde a los valores iniciales de la etapa a licitar, es decir, del año 2017. Se publicó con fecha 30 de octubre. Con apertura 11 noviembre. Se proyecta inicio en el mes de diciembre o bien primera semana hábil del mes de enero 2022.

**Resumen por contratos Los Aromos<sup>1</sup>:**

ETAPA Por contrato	OBRAS	MONTO INICIAL (M\$)	CONSTRUCTORA	FECHA INICIO	DURACIÓN	FECHA TÉRMINO	AMPLIACIÓN PLAZO (FECHA TÉRMINO)	MONTO (M\$) VIGENTE	% AVANCE FINANCIERO
2 <sup>2</sup>	MUROS DE CONTENCIÓN	1.237.740	AMULEN	09-07-2018	180	04-01-2019	30-03-2020	1.226.684	100%
2	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES	251.075	AMULEN	09-07-2018	180	04-01-2018	30-03-2020	321.075	100%
3.1 <sup>3</sup>	MUROS DE CONTENCIÓN	963.755	AMULEN	04-12-2018	210	01-07-2019	28-12-2019	1.252.463	100%
3.2	MUROS DE CONTENCIÓN	1.489.169	AMULEN	04-12-2018	210	01-07-2019	28-12-2019	1.715.294	100%
3	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES	385.875	AMULEN	04-12-2018	210	01-07-2019	28-12-2019	508.014	100%
4	MUROS DE CONTENCIÓN	1.695.154	AMULEN	11-12-2018	240	07-08-2019	05-11-2019	2.068.913	100%
4	MEJORAMIENTO VÍAS LOCALES	523.255	AMULEN	11-12-2018	240	07-08-2019	05-11-2019	550.606	100%

**Etapas sin licitar Los Aromos**

- Etapa 5 – “Veredas de Hormigón Loteo Los Aromos”, Comuna de Constitución: Primera publicación en el mes de junio, quedando desierta por recepción de ofertas por sobre el porcentaje permitido y asignado. Se reevaluó el presupuesto y montos disponibles, subiéndose una nueva Licitación a Mercado Publico con ID N°653-54-O121, se programa apertura para el 12 de noviembre de 2021

- I. **CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA<sup>1</sup>**: plazas y parques, muchos de ellos no existían antes del incendio y complementan los restantes equipamientos en construcción:

Proyecto	Avance
<b>Plazas (3)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Plaza de Santa Olga</b>: se ejecutará en una etapa posterior a los muros de contención y pavimentos restantes de la localidad. El diseño de arquitectura e ingeniería estuvo a cargo de Seremi y fue posteriormente presupuestado por Serviu.</li> <li>• <b>Plaza Los Aromos</b>: ejecutada y entregada</li> <li>• <b>La Plaza de Altos de Moran</b>: sin proyecto.</li> </ul>

**REPORTE AVANCES**  
**PLAN RECONSTRUCCIÓN INCENDIOS FORESTALES 2017 MAULE**  
**Noviembre 2021**

<b>Parque Santa Olga</b>	Proyecto terminado Inaugurado y habilitado su funcionamiento.
<b>Proyecto Pavimentación Altos de Morán</b>	Proyecto sin financiamiento ni identificación presupuestaria. Las vías para posible intervención no son de uso público; además, la aprobación de un proyecto de pavimentación contemplaría la expropiación del loteo para cumplir con normativa y la adquisición de vías particulares.

**II. CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO<sup>1</sup>:**

<b>Proyecto</b>	<b>Avance</b>
<b>Sede Social (4)</b>	<p><b>Sede del APR de santa Olga</b>, se encuentra con Recepción Definitiva y en uso</p> <p><b>Sede Junta de vecinos</b>. Finalizó la ejecución del proyecto. Expediente de recepción fue rechazado el día 15 de septiembre de 2020 y esperando nueva revisión de la solicitud de recepción municipal para finalización de proceso.</p> <p><b>Sede Los Aromos</b>, diseñada por parte de Desafío Levantemos Chile. La obra se encuentra ejecutada y entregada provisoriamente a la junta de vecinos. Conexión UD se encuentra ejecutada, a espera de conexión de empalme. La Municipalidad de Constitución gestionará la Recepción Municipal.</p> <p><b>Sede Santa Olga</b>. Se solicitará pronunciamiento a Municipalidad de Constitución por uso del sitio. No hay proyecto ni recursos asignados a la fecha.</p>
<b>Cuartel de Bomberos</b>	Obra ejecutada. Fue ingresada y rechazado expediente de recepción Municipal, profesional a cargo ingresara una nueva solicitud de recepción para finalizar el proceso.
<b>Posta Rural Santa Olga</b>	Primera etapa ejecutada, con Recepción Municipal y en uso. Segunda etapa contempla ejecución de casa para el paramédico y se encuentra ejecutada en su totalidad sin uso , a espera de la recepción municipal, solicitud que se encuentra en proceso en la DOM en la actualidad.

**UNIDAD DE RECONSTRUCCIÓN**